



	- по плану	-	-	-	20	70	100	-
	- фактически	-	-	-	-	-	-	-
	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%):							
6	- по плану	-	-	-	-	30	65	100
	- фактически	-	-	-	-	-	-	-
	Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%):							
7	- по плану	-	-	20	40	60	80	100
	- фактически	-	-	-	-	-	-	-
	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%):							
8	- по плану	-	-	-	-	-	20	100
	- фактически	-	-	-	-	-	-	-
	Степень готовности объекта недвижимости (%):							
9	- по плану	4	10	30	45	60	80	100
	- фактически	4	-	-	-	-	-	-
	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата):							21.08.2020
	- по плану	-	-	-	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-	-	-	-
	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата):							21.09.2020
11	- по плану	-	-	-	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-	-	-	-
	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата):							21.12.2020
12	- предусмотренный договорами	-	-	-	-	-	-	29.11.2018

